

| Kunde | Fra |
|--|--|
| 104364 - Kurland Fotballklubb PB 26 2006 Løvenstad | Rognstad VVS AS Elektrovegen 4 2050 Jessheim Saksbehandler: Telefon: 63987855 Telefaks: 94774640 E-post: post@rognstad.no |

| Ordre / dato | Arbeidssted | Kontakt |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Ordre nr: 10142 27. august 2012 | Serviceavtale Varmesentral Fot | Ole Rosvoll 47800814 |

| | | | |
|--|--------------|---------------|---|
| Er det Gasstank på anlegget ? | Ja | | 0 |
| Kunde skal ha egen serviceavtale på gasstank. Er det i varetatt ? | Ja | | 0 |
| Sjekk av området rundt gasstank, fall på terreng vekk ifra tank slik at overvann ikke renner ned i tank. | Utført | | 0 |
| Lekkasje kontroll med såpevann | Utført | | 0 |
| Gassflasker montert ? | Ikke aktuelt | | 0 |
| Fordamper montert | Ja | | 0 |
| 1.trinnsregulator | Ja | | 0 |
| Rørledninger væskefase | OK | | 0 |
| rør gassfase | OK | | 0 |
| Fundament/ skap / lås til fordamper | OK | | 0 |
| Lekkasje kontroll med såpevann | OK | | 0 |
| Fyrhus - fyrrom | | | |
| Er det ryddig og ingen søppel . | OK | | 0 |
| Byggningsmessige endinger | Nei | | 0 |
| Røropplegg gass | | | |
| Lekkasje kontroll med såpevann | OK | | 0 |
| Merking av gassanlegg | Utført | | 0 |
| Gasskjele | | | |
| Større gassbrennere krever egen service/kontroll av spesialfirma. | OK | | 0 |
| Gasskjele | Utført | Paul Schwartz | 0 |
| Pipe "visuell sjekk" | OK | | 0 |
| Årsforbruk Gass vurdert | OK | | 0 |
| Røykgass ifra gasskjele målt "min og maks " | Ikke aktuelt | | 0 |
| Annet gassutstyr | | | |
| Gasspeis "Tetthetskontroll med såpevann / funksjonstest " | Ikke aktuelt | | 0 |
| Gass til kjøkken "Tetthetskontroll med såpevann / funksjonstest " | Ikke aktuelt | | 0 |
| Gass til utegrill "Tetthetskontroll med såpevann / funksjonstest " | Ikke aktuelt | | 0 |
| Utføres det service på Varmeanlegg? | Ja | | 0 |
| Trykk varmeanlegg | OK | | 0 |
| Ekspansjonskar (lufttrykk-klammering) | OK | | 0 |
| Luftustskiller / luftepotter | Ja | | 0 |
| Sikkerhetsventil varm side ca 2,5 bar | OK | | 0 |
| Påfylling / trykk varmeanlegg | Avvik | | 0 |
| Isolasjon rør | OK | | 0 |
| Manometer (trykkmåler) | OK | | 0 |
| Shuntventil | OK | | 0 |
| Sirkulasjonspumpe | OK | | 0 |
| Romtermostater , temperatur regulering | | | |
| Type / modell | | ikke aktuelt. | 0 |
| Termoelektriske elementer 24V | Ikke aktuelt | | 0 |
| Shuntautomatikk / følere /motor | Utført | | 0 |
| Generelt: | | | |

Sjekkliste

| | | |
|---|--------|---|
| Fyringslogg bok utfyllt | Utført | 0 |
| Var kunde / driftansvarlig tilstedet ved service? | Nei | 0 |
| Er det feil mangler som må utbedres ? | nei | 0 |

Dato Underskrift, ansvarlig montør:

21/8-12



Ivar Engebretsen



Elektrovegen 4, 2069 Jessheim