

Sjekkliste

340.02 Servicerapport Gass Næringsanlegg

**ROGNSTAD VVS**

Kunde	Fra
104364 - Kurland Fotballklubb Sandbekkveien 84 1479 Kurland	Rognstad VVS AS Elektrovegen 4 2069 Jessheim Saksbehandler: Håkon Rognstad Telefon: 63987855 Telefaks: 63987475 E-post: post@rognstad.no

Ordre / dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordre nr: 10142 30. oktober 2013	Serviceavtale Varmesentral Fot	Ole Rosvoll 47608104

Gasstank			
Er det Gasstank på anlegget ?	Ja		
Kunde skal ha egen serviceavtale på gasstank. Er det i varetatt ?	Ja		
Sjekk av området rundt gasstank, fall på terreng vekk ifra tank slik at overvann ikke renner ned i tank.	Utført		
Lekkasje kontroll med såpevann	Utført		

Fordamper			
Fordamper montert Visuell kontroll	Ja		
1.trinnsregulator SAV / SBV . Visuell kontroll	Ja		
Rørledninger væskefase	OK		
rør gassfase	OK		
Fundament/ skap / lås til fordamper	OK		
Lekkasje kontroll med såpevann	OK		
Funksjonstest av fordamper, seikk så magnetventil åpner/stenger	Utført	Justert temperatur på fordamper.	

Fyrhus - fyrrom			
Er det ryddig og ingen søppel .	OK		
Byggningsmessige endinger	Nei		
lufteluger ikke tildekket	Nei		

Røropplegg gass			
Lekkasje kontroll med såpevann	OK		
Merking av gassanlegg	Utført		

Gasskjele			
Større gassbrennere krever egen service/kontroll av spesialfirma.	OK		
Pipe "visuell sjekk"	OK		
Automatikk Fyrkjele . Visuell sjekk	Utført		
Gass / energi måler		60370.0	
Brenner start og stopp		87950.0	
Gangtid brenner		12617.0	

Varmeanlegg			
Utføres det service på Varmeanlegg?	Ja		
Trykk varmeanlegg	OK		
Ekspansjonskar (lufttrykk-klampering)	OK		
Luftustskiller / luftepotter	Ja		
Sikkerhetsventil varm side ca 2,5 bar	OK		
Påfylling / trykk varmeanlegg	OK		
Isolasjon rør	OK		
Manometer (trykkmåler)	OK		
Sirkulasjonspumpe	OK		
Shunautomatikk / følere /motor	Utført		

Generelt:			
Fyringsloggbok utfylt	Utført		
Var kunde / driftansvarlig tilstedet ved service?	Nei		
Er det feil mangler som må utbedres ?	Nei		

Sjekkliste

Dato

29.10.2013

Underskrift, ansvarlig montør:



Ivar Engebretsen

Kontrollpunkter for Gass -anlegg. Det er basert på enkel visuell kontroll på det tidspunkt det er utført, og en funksjonstest. Sjekken gir ingen garanti på at skjulte,feil,skader,mangler knyttet til anlegget.