



Kunde: Kurland Fotball

Innhold

Tank
Reguleringsstasjon
Fordamper

Etter utført service på Deres LPG-anlegg oversendes protokoll over kontroller og tiltak. Protokollen og brukstillatelse skal oppbevares på arbeidstedet.

Service utført av;

Kenneth Jeistad
Mobilnummer 91570296

Servicedatum: 23.01.13

Tank

Producent	Bagom X 2 stk
Produksjonsnummer	47060/47061
Produksjonsår	2006
Volum	9000 liter
Arbeidstrykk	15,6 bar

Kontroll

Servicedatum	23.01.13
Neste service	23.01.14
Siste 10-års revisjon	2006
Neste 10-års revisjon	2016

Sikkerhetsventiler

Sikkerhetsventil, type	SRG 485 sikkerhetsventil
Antall	2
Sist byttet	2006

Det er utført kontroll med hensyn til korrosjon, tetthet og funksjon på systerne og armatur. Drenering er utført. Nivå-, trykk- og temperaturmålerens funksjon og innstillingsverdier er kontrollert. Bytte av sikkerhetsventiler er utført iht. ovenstående. Systerneområdet, fundament og merking/skilter er kontrollert. Utover eventuelle tillegg eller avvik, som det gjøres rede for nedenfor, har systerneanlegget ingen anmerkninger.

Andre opplysninger og anmerkninger:

- Merking av tankene mangler
- SP ikke målt PGA frost
- Avisoleringsflens sitter ved fordamper.
- Tankene går ugjevnt ned på nivå. Ved service var det 10% og 75%

Reguleringsstasjon

Kapasitet	100kg/h
Producent	Müller 160
Type	817
Antall	1
Innstilt trykk	1,1 bar
Sist renovert	2006
Neste reovering	2016

Høytrykksavstengning (SAV)

Producent	Muller
Type	865
Antall	1
Sist renovert	2006
Neste reovering	2016
Innstilt stengetrykk	1,7 bar

Avsikring (SBV)

Producent	Muller
Type	Integrert
Antall	1
Sist renovert	2006
Neste reovering	2016
Innstilt åpningstrykk	2,0 bar

Det er utført kontroll med hensyn til korrosjon, tetthet og funksjon på trykkregulato og armatur. Trykkregulatorens og evt. Høytrykksavstegningen og lekkasjestrømningsventilens drift-, stignings- respektive åpningstrykk er kontrollert. Gummidelenes tilstand er vurdert. Drenering er utført. Trykkmålerens funksjon er kontrollert. Installasjonen, impuls-, lufte, og utblåsningsledninger samt merking/skilt er kontrollert. Utover eventuelle tillegg eller avvik, som det gjøres rede for nedenfor, har trykkreguleringsutstyret ingen anmerkninger.

Andre opplysninger og anmerkninger:

- Pa 1 bar
- Sav 1,9 bar OK Holder tett.
-

Fordamper

Produsent	Kosan
Produksjonsnummer	Kt96/1970
Produksjonsår	14.10.2003
Kapasitet	100 kg/h
Arbeidstrykk	16 bar

Kontroll

Siste periodisk kontroll (5-års kontroll)	
Neste periodisk kontroll (5-års kontroll)	

Sikkerhetsventiler

Sikkerhetsventil, type	Rego 3129
Antall	2
Sist byttet	2006

Det er utført kontroll med hensyn til korrosjon, tetthet og funksjon på propan fordamperen og armatur. På propanfordampere med separat varmekilde og varmekrets er disse også kontrollert. Drenering er utført. Nivå-, trykk- og temperaturmålerens funksjon og innstillingsverdier er kontrollert. Funksjoner for blokkering av propan ved lav temperatur eller høyt væsknivå er kontrollert. Fordamperstedet og merking/skilter er kontrollert. Utover eventuelle tillegg eller avvik, som det gjøres rede for nedenfor, har fordamperanlegget ingen anmerkninger.

Andre opplysninger og anmerkninger:

- Etterfylt Glykol 4 liter
- Glykol Ser ut til og være tilnærmet konsentrert. Da jeg ikke for utslag på måler.
- Termostat og magnetventil testet OK. 65C/40C grader på termostat.
- Tetting mellom kabel og hull i ved bør utbedres. Brann skum fungerer.
- Drenert oljeutskiller. Lite olje.