

## Serviceprotokoll – LPG anlegg

Kunde: Kurland Fotball

### **Innhold**

Tank  
Reguleringsstasjon  
Fordamper

Etter utført service på Deres LPG-anlegg oversendes protokoll over kontroller og tiltak. Protokollen og brukstillatelse skal oppbevares på arbeidstedet.

Service utført av;

Trond Ruud  
Mobilnummer 957 44 778

Servicedatum: 05.06.2008

.....  
Terje Usken  
Shell Gas (LPG) Norge AS

Mobilnr: 911 75 861

## Serviceprotokoll – LPG anlegg

### Tank

Producent	Bagum 2 stk
Produksjonsnummer	47060/47061
Produksjonsår	2006
Volum	9000 liter
Arbeidstrykk	15,6 bar

### Kontroll

Servicedatum	05.06.2008
Neste service	2009
Siste 10-års revisjon	2006
Neste 10-års revisjon	2016

### Sikkerhetsventiler

Sikkerhetsventil, type	SRG 485 sikkerhetsventil
Antall	1
Sist byttet	2006

*Det er utført kontroll med hensyn til korrosjon, tetthet og funksjon på susterne og armatur. Drenering er utført. Nivå-, trykk- og temperaturmålerens funksjon og innstillingsverdier er kontrollert. Bytte av sikkerhetsventiler er utført iht. ovenstående. Susterneområdet, fundament og merking/skilter er kontrollert. Utover eventuelle tillegg eller avvik, som det gjøres rede for nedenfor, har susterneanlegget ingen anmerkninger.*

Andre opplysninger og anmerkninger:

- SP 1788
- SP 1140

## Serviceprotokoll – LPG anlegg

### Reguleringsstasjon

Kapasitet	100kg/h
Producent	Müller 160
Type	817
Antall	1
Innstilt trykk	1,2 bar
Sist renovert	2006
Neste renovering	2016

### Høytrykksavstengning (SAV)

Producent	Muller
Type	865
Antall	1
Sist renovert	2006
Neste renovering	2016
Innstilt stengetrykk	1,7 bar

### Avsikring (SBV)

Producent	Muller
Type	Integrert
Antall	1
Sist renovert	2006
Neste renovering	2016
Innstilt åpningstrykk	2,0 bar

*Det er utført kontroll med hensyn til korrosjon, tetthet og funksjon på trykkregulato og armatur. Trykkregulatorens og evt. Høytrykksavstegningen og lekkasjestrømningsventilens drift-, stegnings- respektive åpningstrykk er kontrollert. Gummidelenes tilstand er vurdert. Drenering er utført. Trykkmålerens funksjon er kontrollert. Installasjonen, impuls-, lufte, og utblåsningsledninger samt merking/skilt er kontrollert. Utover eventuelle tillegg eller avvik, som det gjøres rede for nedenfor, har trykkreguleringsutstyret ingen anmerkninger.*

Andre opplysninger og anmerkninger:

- PA 1,2 bar
- Sav 1,8 bar
- Testet OK



## Serviceprotokoll – LPG anlegg

### Fordamper

Produsent	Kosan
Produksjonsnummer	KT96/1970
Produksjonsår	14.10.2003
Kapasitet	100 kg/h
Arbeidstrykk	16 bar

### Kontroll

Siste periodisk kontroll (5-års kontroll)	2008
Neste periodisk kontroll (5-års kontroll)	2009

### Sikkerhetsventiler

Sikkerhetsventil, type	Rego 3129 / Rego 3127
Antall	2
Sist byttet	2006

*Det er utført kontroll med hensyn til korrosjon, tetthet og funksjon på propan fordamperen og armatur. På propanfordampere med separat varmekilde og varmekrets er disse også kontrollert. Drenering er utført. Nivå-, trykk- og temperaturmålerens funksjon og innstillingsverdier er kontrollert. Funksjoner for blokkering av propan ved lav temperatur eller høyt væsknivå er kontrollert. Fordamperstedet og merking/skilter er kontrollert. Utover eventuelle tillegg eller avvik, som det gjøres rede for nedenfor, har fordamperanlegget ingen anmerkninger.*

Andre opplysninger og anmerkninger:

- Testet OK
- Drennert oljeutskiller